	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO	NEIVA																
	1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO № 08				PERÍOD	O DA MEI	DIÇÃ	O: 12/07/20	023 A 12/10/20	023								
	NAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIAS DOS LOTEAMENTOS ALVORA																	
LOCAL: BAIRROS FLORESTA E ALVORADA, MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA-ES							7/2023		OR D	A 01ª MEDIÇÃ			ACU	MULADO	SALDO (EXECUTADO		
ITEM	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UND	QUANT.						R\$ 529			R\$		529.077,45			•	20,76%
				ι	INITÁRIO		TOTAL	QUANT.		PREÇO	%	QUANT.		TOTAL	QUANT.		TOTAL	%
01	CANTEIRO DE OBRAS Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont. 8x8cm, piso																	
01.01	cimentado e cobertura em telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. inspeção	m²	15,00	R\$	1.057,22	R\$	15.858,30	15,00	R\$	15.858,30	0,62%	15,00	R\$	15.858,30	-	R\$	-	100,00%
01.02	Galpão em peças de madeira 8x8cm e contravent. de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, incl. ponto e cabo de alimentação da máquina	m²	60,00	R\$	377,54	R\$	22.652,40	60,00	R\$	22.652,40	0,89%	60,00	R\$	22.652,40	-	R\$	-	100,00%
01.03	Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m	m	25,00	R\$	58,44	R\$	1.461,00	25,00	R\$	1.461,00	0,06%	25,00	R\$	1.461,00	-	R\$	-	100,00%
01.04	Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m	m	25,00	R\$	429,30	R\$	10.732,50	25,00	R\$	10.732,50	0,42%	25,00	R\$	10.732,50	-	R\$	-	100,00%
01.05	Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG	m	20,00	R\$	801,22	R\$	16.024,40	20,00	R\$	16.024,40	0,63%	20,00	R\$	16.024,40	-	R\$	-	100,00%
01.06	Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m	Ud	1,00	R\$	3.913,87	R\$	3.913,87	1,00	R\$	3.913,87	0,15%	1,00	R\$	3.913,87	-	R\$	-	100,00%
01.07	Administração Local	mês	9,00	R\$	6.401,54	R\$	57.613,86	1,82	R\$	11.650,80	0,46%	1,82	R\$	11.650,80	7,18	R\$	45.963,06	20,22%
SUB-TOTAL 01						R\$	128.256,33		R\$	82.293,27	3,23%		R\$	82.293,27		R\$	45.963,06	64,16%
02	SERVIÇOS PRELIMINARES																	
02.01	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES	m²	8,00	R\$	332,18	R\$	2.657,44	8,00	R\$	2.657,44	0,10%	8,00	R\$	2.657,44	-	R\$	-	100,00%
02.02	Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio)	mês	0,90	R\$	17.789,69	R\$	16.010,72	0,18	R\$	3.202,14	0,13%	0,18	R\$	3.202,14	0,72	R\$	12.808,58	20,00%
02.03	Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras em Vias Urbanas	m	1.980,00	R\$	16,28	R\$	32.234,40	1.980,00	R\$		1,26%	1.980,00	R\$	32.234,40	-	R\$	-	100,00%
	SUB-TOTAL 02					R\$	50.902,56		R\$	38.093,98	1,49%		R\$	38.093,98		R\$	12.808,58	74,84%
03	TERRAPLENAGEM																	
03.01	Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira em Vias Urbanas	m³	2.048,53	R\$	5,38	R\$	11.021,11		R\$	-	0,00%	-	R\$	-	2.048,53	R\$	11.021,11	0,00%
03.02	Compactação de aterros 100% PN em Vias Urbanas	m³	495,40	R\$	8,53	R\$	4.225,77		R\$	-	0,00%	-	R\$	-	495,40	R\$	4.225,77	0,00%
03.03	Destocamento de árvores com diâmetro de 15 a 30 cm, com trator de esteira	Ud	10,00	R\$	19,73	R\$	197,30		R\$	-	0,00%	-	R\$	-	10,00	R\$	197,30	0,00%
03.04	Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) (1,679XP + 2,239XR + 2,799) (XP=5,1km; XR=0,8km)	t	2.485,01	R\$	12,95	R\$	32.180,90		R\$	-	0,00%	-	R\$	-	2.485,01	R\$	32.180,90	0,00%
	SUB-TOTAL 03					R\$	47.625,08		R\$	-	0,00%		R\$	-		R\$	47.625,08	0,00%
04	DRENAGEM																	
04.01	Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas	m	203,00	R\$	397,93	R\$	80.779,79	203,00	R\$	80.779,79	3,17%	203,00	R\$	80.779,79	-	R\$	-	100,00%
04.02	Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas	m	787,00	R\$	219,55	R\$	172.785,85	787,00	R\$	172.785,85	6,78%	787,00	R\$	172.785,85	-	R\$	-	100,00%



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA																			
	1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO № 08				PERÍO	O DA MEI	DIÇÃ	O: 12/07/20)23 A 12/10/20	023									
	NAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIAS DOS LOTEAMENTOS ALVORA		CONVÊNIC																
LOCAL: BAIRROS FLORESTA E ALVORADA, MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA-ES							7/2023		OR D	A 01º MEDIÇÃ			ACU	MULADO	SALDO CONTRATUAL			EXECUTADO	
ITEM	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UND	QUANT.	_		REÇC		R\$			9.077,45			529.077,45			2.019.503,79	20,76%	
	Course DCTC diâmetre 0.30 m C C DD inclusive essevenão rectorre o			U	INITÁRIO		TOTAL	QUANT.		PREÇO	%	QUANT.		TOTAL	QUANT.		TOTAL	%	
04.03	Corpo BSTC diâmetro 0,30 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em	m	147,00	R\$	163,90	R\$	24.093,30	147,00	R\$	24.093,30	0,95%	147,00	R\$	24.093,30	_	R\$	_	100,00%	
04.03	Vias Urbanas	'''	147,00	"	103,30	11.5	24.055,50	147,00	1,7	24.055,50	0,5570	147,00	11.5	24.055,50		11.5		100,0070	
	Poço de Visita para BSTC diâm. 0,40 m em blocos de concreto, em Vias																		
04.04	Urbanas	und	21,00	R\$	2.054,49	R\$	43.144,29	21,00	R\$	43.144,29	1,69%	21,00	R\$	43.144,29	-	R\$	-	100,00%	
04.05	Poço de visita para BSTC diâm. 0,60 m em blocos de concreto, em Vias	und	12,00	RŚ	2.617,81	RŚ	31.413,72	12.00	R\$	31.413,72	1,23%	12.00	RŚ	31.413.72	_	RŚ	-	100,00%	
003	Urbanas	unu			2.017,01		01.110,72	12,00		021.120,72	1,2070	22,00		021.120,72				100,0070	
04.06	Trincheira drenante em concreto armado , incluíndo grelhas FOFO , escavação e reaterro	m	157,50	R\$	1.663,91	R\$	262.065,83		R\$	-	0,00%	-	R\$	-	157,50	R\$	262.065,83	0,00%	
	Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias			1															
04.07	Urbanas	und	34,00	R\$	1.757,59	R\$	59.758,06		R\$	-	0,00%	-	R\$	-	34,00	R\$	59.758,06	0,00%	
04.08	Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m	und	2,00	R\$	1.501,70	R\$	3.003,40		R\$	-	0,00%	-	R\$	-	2,00	R\$	3.003,40	0,00%	
04.09	Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiacão (DSA-03A) degrau	m	159,00	R\$	493,96	R\$	78.539,64		R\$	_	0,00%	_	R\$	_	159,00	R\$	78.539,64	0,00%	
04.03		-""	155,00	11.0	433,30	11.7	70.555,04		11,7		0,0070		117		133,00	11.9	70.555,04	0,0070	
04.10	Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'agua de aterro	und	2,00	R\$	789,79	R\$	1.579,58		R\$	-	0,00%	_	R\$	-	2,00	R\$	1.579,58	0,00%	
	(DEB-01) SUB-TOTAL - 04					R\$	757 162 46		DĆ	352.216,95	13,82%		DĆ	352.216,95		R\$	404.946,51	46,52%	
	30B-101AL - 04					ΚŞ	757.163,46		ΚŞ	352.210,95	13,82%		κŞ	352.210,95		ΚŞ	404.946,51	46,52%	
05	PAVIMENTAÇÃO																		
05.01	Demolição e remoção de pavimento asfáltico em Vias Urbanas	m²	4.367,00	R\$	5,70	<u> </u>	24.891,90	4.367,00	R\$	24.891,90	0,98%	4.367,00	R\$	24.891,90	-	R\$	-	100,00%	
05.02	Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m	m²	8.323,57	R\$	1,68	R\$	13.983,60		R\$	-	0,00%	-	R\$	-	8.323,57	R\$	13.983,60	0,00%	
05.03	Remoção de meio fio em Vias Urbanas	m	992,50	R\$	31,82	R\$	31.581,35	992,50	R\$	31.581,35	1,24%	992,50	R\$	31.581,35	-	R\$	-	100,00%	
05.04	Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio em Vias Urbanas	m	2.471,45	R\$	45,69	R\$	112.920,55		R\$	-	0,00%	-	R\$	-	2.471,45	R\$	112.920,55	0,00%	
05.05	Sub-base c/ mistura de argila 30%, pó de pedra 30% e brita 40%, inclusive fornecimento e transporte do pó de pedra e da brita	m³	1.510,09	R\$	120,26	R\$	181.603,96		R\$	-	0,00%	-	R\$	-	1.510,09	R\$	181.603,96	0,00%	
05.06	Base com mistura de argila 30%, pó de pedra 30% e brita 40%, inclusive	m³	677,74	R\$	120,26	R\$	81.504,68		R\$	_	0,00%	-	R\$	_	677,74	R\$	81.504,68	0,00%	
	fornecimento e transporte do pó de pedra e da brita		· ·	<u> </u>			•		<u> </u>						,	<u> </u>	,	,	
05.07	Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp>08cm, sobre colchão de pó de pedra 5cm, inclusive fornecim. e transporte blocos e pó	m²	8.219,95	R\$	86,30	R\$	709.381,25		R\$		0,00%		R\$		8.219,95	R\$	709.381,25	0,00%	
05.07	de pedra, em Vias Urbanas	m-	8.219,95	ΚŞ	80,30	ΚŞ	709.381,25		ΚŞ	-	0,00%	-	КЭ	-	8.219,95	κş	709.381,25	0,00%	
	Passeio em concreto, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L-			١.		<u> </u>			<u> </u>				<u> </u>						
05.08	>0,40m)	m²	3.412,97	R\$	99,56	R\$	339.795,66		R\$	-	0,00%	-	R\$	-	3.412,97	R\$	339.795,66	0,00%	
05.09	Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão	t	613,37	R\$	12,95	R\$	7.943,08		R\$		0,00%	_	R\$		613,37	RŚ	7.943,08	0,00%	
05.09	basculante) (1,679XP + 2,239XR + 2,799) (XP=5,1km; XR=0,8km)	·	013,37	۲۱۹	12,93				Ľ		, ,	_	Ľ		013,37	Ľ.	,	·	
	SUB-TOTAL - 05					R\$	1.503.606,03		R\$	56.473,25	2,22%		R\$	56.473,25		R\$	1.447.132,78	3,76%	
06	MURO DE ARRIMO																		
	Muro de arrimo em Conc. ciclópico 15MPa c/ 30% de pedra de mão, c/																		
06.01	forn., preparo e aplicação de concreto, forma de tábua pinho-reap.5 vezes,	m	37,00	RŚ	1.449,13	R\$	53.617,81		R\$	_	0,00%	_	R\$	_	37,00	R\$	53.617,81	0,00%	
00.01	exclusive escav. e reaterro, seções tipicas nas dimensões:b=0.40m;	'''	37,00		25,25		55.517,61		,		0,0070				37,00		33.017,01	0,0070	
	B=1.05m e H=2.00m					DĆ	F2 C17 C1		D^		0,00%		D¢.			DĆ	F2 C17 04	0.00%	
	SUB-TOTAL - 06					R\$	53.617,81		R\$	•	0,00%		R\$	•		R\$	53.617,81	0,00%	
07	SINALIZAÇÃO																		
07.01	Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético	m²	7,39	R\$	705,97	R\$	5.218,95		R\$	-	0,00%	-	R\$	=	7,39	R\$	5.218,95	0,00%	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA																						
	1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO № 086/2023										PERÍODO DA MEDIÇÃO: 12/07/2023 A 12/10/2023											
OBRA: DRE	OBRA: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIAS DOS LOTEAMENTOS ALVORADA E FLORESTA I CONVÊNIO № 040/2022																					
LOCAL: BAIRROS FLORESTA E ALVORADA, MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA-ES						INÍCIO: 12/07/2023				A 01ª MEDIÇÃ	0	VALOR	ACUMULADO	SALDO CONTRATUAL			EXECUTADO					
ITEM	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UND	QUANT.		F	PREÇO)	R\$		529	0.077,45	R\$	529.077,45	R\$	2.019.503,79		20,76%					
IILIVI	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UND	QUAIVI.	UN	ITÁRIO		TOTAL	QUANT.		PREÇO	%	QUANT.	TOTAL	QUANT.		TOTAL	%					
	SUB-TOTAL - 07					R\$	5.218,95		R\$	-	0,00%		R\$ -		R\$	5.218,95	0,00%					
08	SERVIÇOS COMPLEMENTARES																					
08.01	Revestimento vegetal com grama em placas	m²	94,04	R\$	23,30	R\$	2.191,02		R\$	-	0,00%	-	R\$ -	94,04	R\$	2.191,02	0,00%					
	SUB-TOTAL - 08					R\$	2.191,02		R\$	-	0,00%		R\$ -		R\$	2.191,02	0,00%					
				TOT	AL GERAL	R\$	2.548.581,24	V. MED.:	R\$	529.077,45	20,76%	V. ACUM.:	R\$ 529.077,45	V. SALDO:	R\$	2.019.503,79	20,76%					



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletrônicamente e pode ser acessado no endereço https://joaoneiva.prefeiturasempapel.com.brautenticidade utilizando o identificador 320030003600370031003A00540052004100

Assinado eletrônicamente por JEFYSON SILVA LOUREIRO em 11/10/2023 08:40 Checksum: CFBD895F309BE94D73E78108B3BCF758C01210EF0DC57EA521A84A39810499F7

