



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA  
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Drenagem e Pavimentação das Vias de Circulação dos Loteamentos Monte Negro e Ernesto Silva pertencentes ao Município de João Neiva-ES

LOCAL: JOÃO NEIVA/ES

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES R\$	PERÍODO (MESES)														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
01	CANTEIRO DE OBRAS	Financeiro (R\$)	R\$ 268.227,59	100,00%													
		Físico (%)	5,52%	268.227,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	Financeiro (R\$)	R\$ 67.972,49	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		Físico (%)	1,40%	5.664,37	5.664,37	5.664,37	5.664,37	5.664,37	5.664,37	5.664,37	5.664,37	5.664,37	5.664,37	5.664,37	5.664,37	5.664,37	5.664,37
03	DRENAGEM	Financeiro (R\$)	R\$ 1.211.748,60		16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%						
		Físico (%)	24,96%	-	201.958,10	201.958,10	201.958,10	201.958,10	201.958,10	201.958,10	201.958,10						
04	PAVIMENTAÇÃO	Financeiro (R\$)	R\$ 3.104.028,00							14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%
		Físico (%)	63,93%							443.432,57	443.432,57	443.432,57	443.432,57	443.432,57	443.432,57	443.432,57	443.432,57
05	MURO DE CONTENÇÃO	Financeiro (R\$)	R\$ 203.197,81										25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		Físico (%)	4,19%											50.799,45	50.799,45	50.799,45	50.799,45
	Total Parcial (%)			5,64%	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	13,41%	13,41%	9,25%	10,30%	10,30%	10,30%	10,30%	10,30%	
	Total Acumulado (%)			5,64%	9,92%	14,19%	18,47%	22,75%	36,16%	49,57%	58,82%	69,11%	79,41%	89,70%	100,00%		
	Total Financeiro (R\$)	R\$ 4.855.174,49	R\$ 273.891,96	R\$ 207.622,47	R\$ 207.622,47	R\$ 207.622,47	R\$ 207.622,47	R\$ 207.622,47	R\$ 651.055,05	R\$ 651.055,05	R\$ 449.096,95	R\$ 499.896,40	R\$ 499.896,40	R\$ 499.896,40	R\$ 499.896,40	R\$ 499.896,40	
	Total Acumulado (R\$)		R\$ 273.891,96	R\$ 481.514,44	R\$ 689.136,91	R\$ 896.759,39	R\$ 1.104.381,86	R\$ 1.755.436,91	R\$ 2.406.491,95	R\$ 2.855.588,90	R\$ 3.355.485,30	R\$ 3.855.381,69	R\$ 4.355.278,09	R\$ 4.855.174,49			