

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO, ASSENTAMENTO ECAIAÇÃO DE MEIOS-FIOS DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE JOÃO NEIVA SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL EMPRESA: BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA LOCAL: DIVERSAS RUAS - JOÃO NEIVA-ES

-	LUCAL. L	DIVERSAS RUAS - JUAU NEIVA-ES															
	Contrato	034/2022 - PMJN	0.8	14/06/2022	Prazo de execução		31/12/2023	Medições									
Lote	Item	DESCRIÇÃO SERVIÇO	Unid.	Quant.	R\$ Custo			7ª m 30/08/2023	Saldo Remanescente			Acumulado		% Executado			
					Unitário		Total			QUANT	R	\$ TOTAL	QUANT	R	R\$ TOTAL		
1	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CONCRETO ESP. = 8cm - SEM FORNECIMENTO DO BLOCO de esp.= 8cm, inclusive areia, equipamento, mão de obra e transporte. (conforme composição do der es).	m²	25.000,00	24,6205	R\$	615.512,50	2.555,66	R\$ 62.921,50	7.289,22	R\$	179.464,15	17.710,78	R\$	436.048,35	70,84%	
	2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CONCRETO ESP. = 6cm - SEM FORNECIMENTO DO BLOCO de esp. = 6cm, inclusive areia, equipamento, mão de obra e	m²	5.000,00	18,0257	R\$	90.128,50	0	R\$ -	5.000,00	R\$	90.128,50	0,00	R\$	-	0,00%	
	3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO. INCLUSIVE CAIAÇÃO -SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL.	m	10.000,00	11,4309	R\$	114.309,00	746,80			R\$	51.354,69	5.507,38	R\$	62.954,31	55,07%	
		SUB-TOTAL - 01				R\$	819.950,00	R\$ -	R\$ 71.458,10		R\$	320.947,34		R\$	499.002,66	60,86%	
TOTAL GERAL						R\$	819.950,00		R\$ 71.458,10		R\$	320.947,34		R\$	499.002,66	60,86%	



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://joaoneiva.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade utilizando o identificador 320038003400300039003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **JEFTER DOS SANTOS LADISLAU** em **12/12/2023 12:24** Checksum: **1617DF1CA0AF830426165B0EDD0D1E47AB295739D356C8346F816BB23F551544**

