

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 086/2023

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 13/10/2023 A 12/02/2024

OBRA: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIAS DOS LOTEAMENTOS ALVORADA E FLORESTA I				CONVÊNIO Nº 040/2022										
LOCAL: BAIROS FLORESTA E ALVORADA, MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA-ES				INÍCIO: 12/07/2023				3ª MEDIÇÃO		VALOR ACUMULADO		SALDO CONTRATUAL		EXECUTADO
ITEM	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UND	QUANT.	PREÇO		R\$		R\$		R\$		R\$		35,31%
				UNITÁRIO	TOTAL	Quant.	Total	QUANT.	TOTAL	QUANT.	TOTAL	QUANT.	TOTAL	%
01	CANTEIRO DE OBRAS													
01.01	Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura em telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. inspeção	m²	15,00	R\$ 1.057,22	R\$ 15.858,30			R\$ -	15,00	R\$ 15.858,30		R\$ -		100,00%
01.02	Galpão em peças de madeira 8x8cm e contravent. de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, incl. ponto e cabo de alimentação da máquina	m²	60,00	R\$ 377,54	R\$ 22.652,40			R\$ -	60,00	R\$ 22.652,40		R\$ -		100,00%
01.03	Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m	m	25,00	R\$ 58,44	R\$ 1.461,00			R\$ -	25,00	R\$ 1.461,00		R\$ -		100,00%
01.04	Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m	m	25,00	R\$ 429,30	R\$ 10.732,50			R\$ -	25,00	R\$ 10.732,50		R\$ -		100,00%
01.05	Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG	m	20,00	R\$ 801,22	R\$ 16.024,40			R\$ -	20,00	R\$ 16.024,40		R\$ -		100,00%
01.06	Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m	Ud	1,00	R\$ 3.913,87	R\$ 3.913,87			R\$ -	1,00	R\$ 3.913,87		R\$ -		100,00%
01.07	Administração Local	mês	9,00	R\$ 6.401,54	R\$ 57.613,86	0,40	R\$ 2.560,62		3,22	R\$ 20.612,96		R\$ 5,78	R\$ 37.000,90	35,78%
	SUB-TOTAL 01				R\$ 128.256,33		R\$ 2.560,62			R\$ 91.255,43		R\$ 37.000,90		71,15%
02	SERVIÇOS PRELIMINARES													
02.01	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPEs	m²	8,00	R\$ 332,18	R\$ 2.657,44			R\$ -	8,00	R\$ 2.657,44		R\$ -		100,00%
02.02	Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nível médio)	mês	0,90	R\$ 17.789,69	R\$ 16.010,72	0,04	R\$ 711,59		0,32	R\$ 5.692,70		R\$ 0,58	R\$ 10.318,02	35,56%
02.03	Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras em Vias Urbanas	m	1.980,00	R\$ 16,28	R\$ 32.234,40			R\$ -	1.980,00	R\$ 32.234,40		R\$ -		100,00%
	SUB-TOTAL 02				R\$ 50.902,56		R\$ 711,59			R\$ 40.584,54		R\$ 10.318,02		79,73%
03	TERRAPLENAGEM													
03.01	Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira em Vias Urbanas	m³	2.048,53	R\$ 5,38	R\$ 11.021,11	2.048,53	R\$ 11.021,11		2.048,53	R\$ 11.021,11		R\$ -		100,00%
03.02	Compactação de aterros 100% PN em Vias Urbanas	m³	495,40	R\$ 8,53	R\$ 4.225,77	495,40	R\$ 4.225,77		495,40	R\$ 4.225,77		R\$ -		100,00%
03.03	Destocamento de árvores com diâmetro de 15 a 30 cm, com trator de esteira	Ud	10,00	R\$ 19,73	R\$ 197,30	10,00	R\$ 197,30		10,00	R\$ 197,30		R\$ -		100,00%
03.04	Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) (1,679XP + 2,239XR + 2,799) (XP=5,1km; XR=0,8km)	t	2.485,01	R\$ 12,95	R\$ 32.180,90	2.485,01	R\$ 32.180,90		2.485,01	R\$ 32.180,90		R\$ -		100,00%
	SUB-TOTAL 03				R\$ 47.625,08		R\$ 47.625,08			R\$ 47.625,08		R\$ -		100,00%
04	DRENAGEM													
04.01	Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas	m	203,00	R\$ 397,93	R\$ 80.779,79			R\$ -	203,00	R\$ 80.779,79		R\$ -		100,00%
04.02	Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas	m	787,00	R\$ 219,55	R\$ 172.785,85			R\$ -	787,00	R\$ 172.785,85		R\$ -		100,00%
04.03	Corpo BSTC diâmetro 0,30 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas	m	147,00	R\$ 163,90	R\$ 24.093,30			R\$ -	147,00	R\$ 24.093,30		R\$ -		100,00%
04.04	Poço de Visita para BSTC diâm. 0,40 m em blocos de concreto, em Vias Urbanas	und	21,00	R\$ 2.054,49	R\$ 43.144,29			R\$ -	21,00	R\$ 43.144,29		R\$ -		100,00%
04.05	Poço de visita para BSTC diâm. 0,60 m em blocos de concreto, em Vias Urbanas	und	12,00	R\$ 2.617,81	R\$ 31.413,72			R\$ -	12,00	R\$ 31.413,72		R\$ -		100,00%
04.06	Trincheira drenante em concreto armado, incluindo grelhas FOFO, escavação e reaterro	m	157,50	R\$ 1.663,91	R\$ 262.065,83			R\$ -	-	R\$ -		R\$ 157,50	R\$ 262.065,83	0,00%
04.07	Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas	und	34,00	R\$ 1.757,59	R\$ 59.758,06			R\$ -	17,00	R\$ 29.879,03		R\$ 17,00	R\$ 29.879,03	50,00%



Autenticar documento em <https://joaoneiva.prefeituraspapel.com.br/autenticidade> com o identificador 350030003600340035003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 086/2023													
OBRA: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIAS DOS LOTEAMENTOS ALVORADA E FLORESTA I				CONVÊNIO Nº 040/2022									
LOCAL: BAIROS FLORESTA E ALVORADA, MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA-ES				INÍCIO: 12/07/2023			3ª MEDIÇÃO		VALOR ACUMULADO		SALDO CONTRATUAL		EXECUTADO
ITEM	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UND	QUANT.	PREÇO		R\$ 84.609,83		R\$ 899.992,50		R\$ 1.648.588,74		35,31%	
				UNITÁRIO	TOTAL	Quant.	Total	QUANT.	TOTAL	QUANT.	TOTAL	%	
04.08	Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m	und	2,00	R\$ 1.501,70	R\$ 3.003,40		R\$ -	1,00	R\$ 1.501,70	1,00	R\$ 1.501,70	50,00%	
04.09	Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-03A) degrau	m	159,00	R\$ 493,96	R\$ 78.539,64		R\$ -	50,00	R\$ 24.698,00	109,00	R\$ 53.841,64	31,45%	
04.10	Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-01)	und	2,00	R\$ 789,79	R\$ 1.579,58		R\$ -	1,00	R\$ 789,79	1,00	R\$ 789,79	50,00%	
SUB-TOTAL - 04				R\$ 757.163,46			R\$ -		R\$ 409.085,47		R\$ 348.077,99	54,03%	
05	PAVIMENTAÇÃO												
05.01	Demolição e remoção de pavimento asfáltico em Vias Urbanas	m²	4.367,00	R\$ 5,70	R\$ 24.891,90		R\$ -	4.367,00	R\$ 24.891,90	-	R\$ -	100,00%	
05.02	Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m	m²	8.323,57	R\$ 1,68	R\$ 13.983,60	8.323,57	R\$ 13.983,60	8.323,57	R\$ 13.983,60	-	R\$ -	100,00%	
05.03	Remoção de meio fio em Vias Urbanas	m	992,50	R\$ 31,82	R\$ 31.581,35		R\$ -	992,50	R\$ 31.581,35	-	R\$ -	100,00%	
05.04	Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio em Vias Urbanas	m	2.471,45	R\$ 45,69	R\$ 112.920,55	431,80	R\$ 19.728,94	1.332,60	R\$ 60.886,49	1.138,85	R\$ 52.034,06	53,92%	
05.05	Sub-base c/ mistura de argila 30%, pó de pedra 30% e brita 40%, inclusive fornecimento e transporte do pó de pedra e da brita	m³	1.510,09	R\$ 120,26	R\$ 181.603,96		R\$ -	-	R\$ -	1.510,09	R\$ 181.603,96	0,00%	
05.06	Base com mistura de argila 30%, pó de pedra 30% e brita 40%, inclusive fornecimento e transporte do pó de pedra e da brita	m³	677,74	R\$ 120,26	R\$ 81.504,68		R\$ -	-	R\$ -	677,74	R\$ 81.504,68	0,00%	
05.07	Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.->08cm, sobre colchão de pó de pedra 5cm, inclusive fornecim. e transporte blocos e pó de pedra, em Vias Urbanas	m²	8.219,95	R\$ 86,30	R\$ 709.381,25		R\$ -	-	R\$ -	8.219,95	R\$ 709.381,25	0,00%	
05.08	Passeio em concreto, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L->0,40m)	m²	3.412,97	R\$ 99,56	R\$ 339.795,66		R\$ -	1.341,99	R\$ 133.608,70	2.070,98	R\$ 206.186,96	39,32%	
05.09	Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) (1,679XP + 2,239XR + 2,799) (XP=5,1km; XR=0,8km)	t	613,37	R\$ 12,95	R\$ 7.943,08		R\$ -	613,37	R\$ 7.943,08	-	R\$ -	100,00%	
SUB-TOTAL - 05				R\$ 1.503.606,03			R\$ 33.712,54		R\$ 272.895,12		R\$ 1.230.710,91	18,15%	
06	MURO DE ARRIMO												
06.01	Muro de arrimo em Conc. ciclópico 15MPa c/ 30% de pedra de mão, c/ forn., preparo e aplicação de concreto, forma de tábua pinho-reap.5 vezes, exclusive escav. e reaterro, seções típicas nas dimensões:b=0.40m; B=1.05m e H=2.00m	m	37,00	R\$ 1.449,13	R\$ 53.617,81		R\$ -	26,60	R\$ 38.546,86	10,40	R\$ 15.070,95	71,89%	
SUB-TOTAL - 06				R\$ 53.617,81			R\$ -		R\$ 38.546,86		R\$ 15.070,95	71,89%	
07	SINALIZAÇÃO												
07.01	Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético	m²	7,39	R\$ 705,97	R\$ 5.218,95		R\$ -	-	R\$ -	7,39	R\$ 5.218,95	0,00%	
SUB-TOTAL - 07				R\$ 5.218,95			R\$ -		R\$ -		R\$ 5.218,95	0,00%	
08	SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
08.01	Revestimento vegetal com grama em placas	m²	94,04	R\$ 23,30	R\$ 2.191,02		R\$ -	-	R\$ -	94,04	R\$ 2.191,02	0,00%	
SUB-TOTAL - 08				R\$ 2.191,02			R\$ -		R\$ -		R\$ 2.191,02	0,00%	
TOTAL GERAL				R\$ 2.548.581,24			R\$ 84.609,83	V. ACUM.: R\$ 899.992,50	V. SALDO: R\$ 1.648.588,74		35,31%		



Autenticar documento em <https://joaoneiva.prefeituraspapel.com.br/autenticidade> com o identificador 350030003600340035003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.